



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 22 grudnia 2015r.

DI-IM.272.3.65.2014
RISS 3018859

POŚWIADCZENIE

Urząd Miasta Zielona Góra poświadcza, że

Firma MUSING BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa,
z siedzibą w Szczecinie, kod 70-775, przy ul. Sanatoryjnej 5
wykonała inwestycję na zlecenie Miasta Zielona Góra
realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.:

**„Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku
Przemysłowo – Technologicznego”**

Zadanie wykonano na podstawie umów nr DI-IM.272.3.2014 z dnia 04 marca 2014 oraz nr DI-IM.272.3.45.2014 (roboty dodatkowe) z dnia 31 lipca 2015, w okresie od **04 marca 2014r. do 30 września 2015r.**

W ramach obowiązującej umowy firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. K. zaprojektowała oraz wykonała poniższe roboty budowlane:

- Roboty ziemne i drogowe
 - Wykonanie wykopów i nasypów – ilość: 33 000 m³
 - Wykonanie makroniwelacji terenu – ilość: 10 000 m³
 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubości 15 cm – ilość: 24 000 m²
 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm – ilość: 31 000 m²
 - Wykonanie podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P gr. 10 cm – ilość: 21 046 m²
 - Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22W gr. 8 cm – ilość: 21 046 m²
 - Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA11 gr. 5 cm – ilość: 21 046 m²
 - Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki kamiennej 15/17
 - Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego-rowerowego oraz zjazdów z kostki betonowej – ilość: 6 700 m²
 - Wykonanie humusowania skarp, rowów i terenów płaskich – ilość: 45 000 m²
 - Wykonanie oznakowania poziomego termoplastycznego grubowarstwowego – ilość: 3 165 mb oraz ustawienie oznakowania pionowego
- Roboty instalacyjne
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi z rur PCV fi 200, 250, 315, 400mm – ilość: 2 929,1 mb
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych fi 500, 600mm – ilość: 580,25 mb

- Budowa wylotów kanalizacji deszczowej do istniejących i projektowanych rowów melioracji szczegółowej
 - Budowa sieci wodociągowej z rur PE fi 225, 160, 110mm – ilość: 1 100 mb
 - Budowa kanalizacji tłocznej z rur PE fi 160mm – ilość: 429,60 mb
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160, 200mm – ilość: 914,10 mb
 - Budowa budynku przepompowni ścieków z pomieszczeniem rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczeniem przepompowni z tłocznią ścieków o średni fi 3200mm i głębokości 5,4m
 - Budowa dwóch zbiorników retencyjno-odparowujących o pojemności całkowitej: 4910,00m³ i 7900,20m³
 - Odtworzenie istniejących odcinków rowów melioracji szczegółowej – ilość: 2148,50m²
 - Budowa nowych rowów melioracji szczegółowej o łącznej długości – ilość: 528,10 m
 - Budowa oświetlenia ulicznego – ilość: 3 700 mb
 - Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV – ilość: 531,00 mb
 - Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV – ilość: 1900,00 mb
 - Budowa stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV
 - Budowa pierwotnej kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej – ilość: 800 mb
 - Budowa wtórnej kanalizacji teletechnicznej wraz z wciągnięciem kabla światłowodowego – ilość: 1313 mb
- Budowa nowego przystanku osobowego o nazwie Nowy Kisielin w km od 144,749 do 144,949 linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin, szlak Niedoradz – Stary Kisielin obejmującego wykonanie poniższych prac:
 - Wykonanie nasypów kolejowych przy torze 1 i 2 – ilość: 7000 m³
 - Wykonanie ścianek peronowych z prefabrykatów typ „L” przy torze 1 i 2 – ilość: 410 mb
 - Wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 200x100x10cm – ilość: 820 m²
 - Wykonanie nawierzchni peronu oraz pochylni z kostki betonowej – ilość: 1500 m²
 - Wykonanie schodów zejściowych z peronów 1 i 2 oraz przejścia z peronu 1 na peron 2
 - Wykonanie pochylni zjazdowych z peronów 1 i 2 dla osób niepełnosprawnych
 - Budowa wiat peronowych – ilość: 4szt.
 - Wykonanie i ustawienie elementów małej architektury: ogrodzenie peronów 1 i 2 od strony skarp nasypu, ławki dla podróżnych, tablice z nazwą przystanku, gabloty na rozkłady jazdy pociągów z fryzem z nazwą stacji, kosze na śmieci
 - Humusowanie skarp nasypów kolejowych oraz wykonanie umocnień skarp darnią – ilość: 4 800 m²
 - Przebudowa trakcji kolejowej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV, wykonanie kompletnego uszynienia – ilość: 400 mb
 - Budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV 110, 160, 250mm – ilość: 600 mb
 - Budowa oświetlenia peronów – ilość: 650 mb
 - Budowa kanalizacji teletechnicznej cztero-otworowej umożliwiającej instalację elementów infrastruktury pasażerskiej – ilość: 429,00 mb
 - Budowa teletransmisji – węzeł telekom ND Zielona Góra – p.o. Nowy Kisielin oraz węzeł telekom ND Niedoradz – p.o. Nowy Kisielin
 - Instalacja urządzeń nagłośnienia megafonowego na obu peronach
 - Remont wiaduktu kolejowego

Wartość wykonanych prac wyniosła **15 180 056,38 zł brutto**.

Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu obowiązujących norm i warunków określonych w umowie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr inż. Paweł Urbański

dyrektor
Departamentu Inwestycji
i Zarządzania Drogami